



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	GESTOR SECR. MUN. SAÚDE	PROGRAMA -	ACÃO / MODALIDADE REC.URSOS PRÓPRIOS	OBJETO CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO								
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Jerônimo		Município / UF São Jerônimo	Localidade / Endereço Rua Inacio Rodrigues - Lote 05 Quadra 208		Apelido do Empreendimento Posto de Saúde São Francisco							
Data Base out-19	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote Posto de Saúde São Francisco					BDI 1 23,54%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/20	Parcela 1 abr/20	Parcela 2 mai/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20	Parcela 8 nov/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				18,84%	37,96%	31,96%	11,24%				
			Parcela (R\$)	53.145,66	107.100,09	90.185,53	31.713,87				
			Acumulado (%)	18,84%	56,80%	88,76%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	53.145,66	160.245,75	250.431,28	282.145,15				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.517,53		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.517,53							
2.	INFRAESTRUTURA / SUPRA-ESTRUTURA	50.985,45		93,42%	6,58%						
			Acumulado (%)	93,42%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	47.628,13	50.985,45						
2.1.	ESTACA (ESTRUTURA ATÉ CHEGAR NO BLOCO)	4.660,94		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.660,94							
2.2.	BLOCO DE COROAMENTO	2.866,79		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.866,79							
2.3.	PEDRA	6.660,04		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.660,04							
2.4.	VIGA DE BALDRAME	12.508,07		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.508,07							
2.5.	PILAR DE CONCRETO	7.020,64		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.020,64							
2.6.	VIGA DE RESPALDO	11.301,35		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.301,35							
2.7.	VIGAS AÉREAS	2.610,30		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.610,30							
2.8.	VERGAS E CONTRA-VERGAS	3.357,32		0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.357,32						
3.	ALVENARIA	69.209,41		0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	69.209,41						
3.1.	CONSTRUÇÃO	61.468,29		0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	61.468,29						
3.2.	RESERVATÓRIO	7.741,12		0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	I								
			Início de Obra 01/03/20	Parcela 1 abr/20	Parcela 2 mai/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20	Parcela 8 nov/20
			Acumulado (R\$)	0,00	7.741,12						
4.	PISOS E REVESTIMENTOS	16.208,13	Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	4.862,44	16.208,13					
5.	ESQUADRIAS	21.845,84	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	21.845,84						
6.	COBERTURA	51.452,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	51.452,05					
6.1.	PLATIBANDA METÁLICA	2.741,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.741,95					
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	26.647,35	Parcela (%)	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	5.329,47	23.982,62	26.647,35				
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.478,05	Parcela (%)	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.495,61	11.230,25	12.478,05				
9.	PINTURA E ACABAMENTO	16.241,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	16.241,58				
9.1.	PINTURA ALVENARIA EXTERNA + OITÃO + RESERVATÓRIO	3.321,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.321,20				
9.2.	PINTURA ALVENARIA INTERNA + VIGAS AÉREAS	11.023,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.023,08				
9.3.	PINTURA BEIRAL DE MADEIRA + ACESSO DE SERVIÇO	576,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	576,22				
9.4.	PINTURA ESQUADRIAS	1.321,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.321,08				
10.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA / PLUVIAL	11.314,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.314,04				
10.1.	RAMPA DE ACESSO	11.314,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.314,04				
11.	SERVIÇOS FINAIS	245,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	245,72				

Local

19 de dezembro de 2019

Data

Nome: CÉSAR AVILA DE SOUZA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAURS 109.428D

ART/RRT: 10580195