



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 21/2600-0000537-2	Nº SICONV -	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA FLORES DA CUNHA	DESCRIÇÃO DO LOTE PROGRAMA PAVIMENTA - EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA
----------------------------------	----------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORES DA CUN	1.698.582,98	% Período:	1,41%	42,25%	39,52%	16,82%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	67.890,26	% Período:	13,72%	33,89%	31,70%	20,68%								
1.2.	MICRODRENAGEM PLUVIAL	14.618,16	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.344.339,25	% Período:		51,67%	48,33%									
1.4.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	250.172,20	% Período:				100,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	21.563,11	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 1.698.582,98</b>															
			%:	1,41%	42,25%	39,52%	16,82%								
	Período:	Repassse:		17.190,97	515.453,99	482.103,25	205.259,27								
		Contrapartida:		6.743,55	202.198,47	189.115,89	80.517,59								
		Outros:		-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>		<b>23.934,52</b>	<b>717.652,46</b>	<b>671.219,14</b>	<b>285.776,86</b>								
	Acumulado:	%:		1,41%	43,66%	83,18%	100,00%								
		Repassse:		17.190,97	532.644,96	1.014.748,21	1.220.007,48								
		Contrapartida:		6.743,55	208.942,02	398.057,91	478.575,50								
		Outros:		-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>		<b>23.934,52</b>	<b>741.586,98</b>	<b>1.412.806,12</b>	<b>1.698.582,98</b>								

SÃO JERÔNIMO

Local

segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: CÉSAR ÁVILA DE SOUZA

CREA/CAU: RS 109.428-D

ART/RRT: 11382971