



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1009.079-10/2013 | Nº SICONV 791349/2013 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ | APELIDO EMPREENDIMENTO Bairro Cidade Baixa - Vila Juventus

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS EXECUTADOS CR N.º 791349/21	259.742,27	% Período:	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
			% Período:	100,00%											
2.	SALDO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR CR N.º 791349/21	403.876,64	% Período:	80,61%	19,39%										
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	12.876,41	% Período:	64,19%	35,81%										
2.2.	TERRAPLANAGEM	14.453,88	% Período:	100,00%											
2.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	356.602,23	% Período:	84,88%	15,12%										
2.4.	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	19.744,12	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 663.438,91															

Período:	Repasso:	445.284,57	47.815,43
Contrapartida:	139.886,08	30.472,83	
Outros:			
Investimento:	585.150,65	78.288,26	
%:	88,20%	100,00%	
Repasso:	445.284,57	493.100,00	
Contrapartida:	139.886,08	170.338,91	
Outros:			
Investimento:	585.150,65	663.438,91	

SÃO JERÔNIMO
Local

sexta-feira, 27 de março de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: CESAR AVILA DE SOUZA
CREACAU: RS 109.428-D
ART/RRT: 7294999

Cesar Avila de Souza
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 109428D

CRONOGRAMA PREVISTO PLE


1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	1	1	1																						
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	TERRAPLANAGEM																									
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA																									
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)																									
6	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE																									
7	DESMOBILIZAÇÃO																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									

TRECHO U1 -
1 Rua General Osório
TRECHO U2 -
2 Rua Mercedes Becker
TRECHO U3 -
3 Rua Angelina Dalchiavon

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos


César Avila de Souza
 Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
 CREA/RS 109428D