



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICA	LUCAS REDONDI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI - TRECHO 02	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRET	188.107,76	% Período:	27,29%	72,71%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.703,28	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO EM TERRA	14.322,76	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DA BASE	29.311,33	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE MEIO-FI	126.150,20	% Período:		100,00%										
1.5.	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/C	4.964,30	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	5.655,89	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 188.107,76				%:	27,29%	72,71%									
				Repassé:	51.272,12	136.596,54									
				Contrapartida:	65,25	173,85									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	51.337,37	136.770,39									
				%:	27,29%	100,00%									
				Repassé:	51.272,12	187.868,66									
				Contrapartida:	65,25	239,10									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	51.337,37	188.107,76									

SÃO JERÔNIMO

Local

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIELA ARAÚJO DA SILVEIRA

CREA/CAU: CREA/RS 253461

ART/RRT: 13042140